

Дата актуализации

04.04.2022

Объект:

Жилой комплекс "СитиЛайф" П1

Характеристика объекта :

Количество жилых домов: шт.  
 Продаваемая площадь квартир (без летних помещений): м2  
 Количество квартир: шт.  
 Коммерческие помещения : м2  
 Этажность жилых домов: 4 эт.  
 Количество паркингов: 1 шт.  
 Количество машиномест в паркингах : 320 шт.

Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность	Начало	Окончание	
	<b>Строительство объекта №RU 7211001</b>				
1	<b>21_00 Наружное Видеонаблюдение строительной площадки</b>	<b>28 дней</b>	<b>Пн 20.07.20</b>	<b>Ср 26.08.20</b>	<b>ООО "Айтура"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
2	<b>21_00 Наружное временное освещение по периметру строительной площадки.</b>	<b>42 дней</b>	<b>Пн 20.07.20</b>	<b>Вт 15.09.20</b>	<b>ООО "СтройМонтажСервис"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
3	<b>02_00 Демонтаж ангара</b>	<b>25 дней</b>	<b>Вт 29.09.20</b>	<b>Пн 02.11.20</b>	<b>ООО "Региональные строительные технологии"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 05.10.20	Ср 07.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Ср 07.10.20	Вт 27.10.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 27.10.20	Пн 02.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 02.11.20	Пн 09.11.20	01.12.2020 окончание работ (1 шт)
4	<b>02_00 Устройство временной дороги и забора</b>	<b>39 дней</b>	<b>Пт 23.10.20</b>	<b>Вт 01.12.20</b>	<b>ИП Близин В.В.</b>
	подготовка конкурсной документации	6 дней	Пт 23.10.20	Чт 29.10.20	
	согласование списка претендентов	4 дней	Чт 29.10.20	Пн 02.11.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	18 дней	Пн 02.11.20	Пт 20.11.20	
	подготовка и подписание договора	6 дней	Пт 20.11.20	Чт 26.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 26.11.20	Вт 01.12.20	
5	<b>21_00 Временное электроснабжение строительной площадки (500 кВт).</b>	<b>28 дней</b>	<b>Чт 10.09.20</b>	<b>Пн 19.10.20</b>	<b>ИП Ляпустина А.Н.</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 10.09.20	Ср 16.09.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 16.09.20	Пт 18.09.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 18.09.20	Чт 15.10.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Чт 15.10.20	Пн 19.10.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 19.10.20	Пт 23.10.20	
6	<b>04_00, 05_00, 06_00 Паркинг П1. Подрядчик на работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, свайное поле, фундаменты, ж/б монолитные конструкции ниже отм. 0.000, гидро- и теплоизоляция, обратная засыпка)</b>	<b>35 дней</b>	<b>Пн 05.10.20</b>	<b>Пн 23.11.20</b>	<b>ООО "СимСтройГрупп"</b>
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 05.10.20	Пт 16.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 16.10.20	Вт 20.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	40 дней	Вт 20.10.20	Пт 30.11.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 01.12.20	Пн 07.12.20	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Пн 08.12.20	Вт 14.12.20	
7	<b>06_00, 07_10, 12_10 06_00 Каркас, 07_10 Кладка, 12_10 Кровля зданий</b>	<b>60 дней</b>	<b>Вт 30.06.21</b>	<b>Пт 27.07.21</b>	<b>ООО "СимСтройГрупп"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 30.06.21	Вт 05.07.21	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 05.07.21	Пт 08.07.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Ср 08.07.21	Пт 22.07.21	
	подготовка и подписание договора	10 дней	Пт 22.07.21	Пт 02.08.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 02.08.21	Чт 08.08.21	
8	<b>12_20 Эксплуатируемая кровля</b>	<b>48 дней</b>	<b>Чт 02.06.22</b>	<b>Пн 08.08.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Чт 02.06.22	Пт 10.06.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 10.06.22	Вт 14.06.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	30 дней	Вт 14.06.22	Пн 25.07.22	
	подготовка и подписание договора	7 дней	Пн 25.07.22	Вт 02.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Вт 02.08.22	Пн 08.08.22	
9	<b>08_00 Устройство фасадов</b>	<b>65 дней</b>	<b>Пн 04.04.22</b>	<b>Пт 01.07.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 04.04.22	Чт 14.04.22	
	согласование списка претендентов	2 дней	Чт 14.04.22	Пт 15.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	22 дней	Пт 15.04.22	Пн 16.05.22	
	подготовка и подписание договора	9 дней	Пн 16.05.22	Чт 26.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 26.05.22	Ср 01.06.22	
10	<b>13_10, 13_31 13_10 ВК, 13_31 Отопление, водоснабжение и канализация</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	

	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
11	<b>13_32_13_32 Вентиляция</b>	<b>33 дней</b>	<b>Вт 29.03.22</b>	<b>Чт 12.05.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Вт 29.03.22	Ср 06.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 06.04.22	Пт 08.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Пт 08.04.22	Чт 28.04.22	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 06.05.22	Чт 12.05.22	
12	<b>13_40_13_40 ЭО</b>	<b>33 дней</b>	<b>Вт 29.03.22</b>	<b>Чт 12.05.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Вт 29.03.22	Ср 06.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 06.04.22	Пт 08.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Пт 08.04.22	Чт 28.04.22	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 06.05.22	Чт 12.05.22	
	<b>13_50_13_50 СС</b>	<b>33 дней</b>	<b>Вт 29.03.22</b>	<b>Чт 12.05.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Вт 29.03.22	Ср 06.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 06.04.22	Пт 08.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Пт 08.04.22	Чт 28.04.22	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 06.05.22	Чт 12.05.22	
13	<b>15_20_15_20 Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)</b>	<b>48 дней</b>	<b>Ср 27.04.22</b>	<b>Пт 01.07.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Ср 27.04.22	Пн 09.05.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 09.05.22	Ср 11.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	22 дней	Ср 11.05.22	Чт 09.06.22	
	подготовка и подписания договора	11 дней	Чт 09.06.22	Чт 23.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Чт 23.06.22	Пт 01.07.22	
13	<b>09_10_09_10 Лифты</b>	<b>52 дней</b>	<b>Вт 01.02.22</b>	<b>Ср 13.04.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Пн 04.04.22	Вт 12.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 12.04.22	Чт 14.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 14.04.22	Ср 11.05.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 11.05.22	Пн 23.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	40 дней	Пн 23.05.22	Пт 15.07.22	
13	<b>Поставка бетона</b>	<b>30 дней</b>	<b>Чт 14.10.21</b>	<b>Ср 24.11.21</b>	
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Чт 14.10.21	Пн 18.10.21	
	согласование списка претендентов	2 дней	Пн 18.10.21	Вт 19.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Вт 19.10.21	Пт 05.11.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пт 05.11.21	Чт 18.11.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 18.11.21	Ср 24.11.21	