

Дата актуализации

01.04.2022

Объект:

Жилой комплекс "СитиЛайф" С1

Характеристика объекта :

Количество жилых домов: 1 шт.
 Продаваемая площадь квартир (без летних помещений): 8 215,30 м2
 Количество квартир: 144 шт.
 Коммерческие помещения : 907,95 м2
 Этажность жилых домов: 19 эт.
 Количество паркингов: 0 шт.
 Количество машиномест в паркингах : 0 шт.

Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность	Начало	Окончание	
	Строительство объекта №RU 7211001				
1	21_00 Наружное Видеонаблюдение строительной площадки	28 дней	Пн 20.07.20	Ср 26.08.20	ООО "Айтура"
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
2	21_00 Наружное временное освещение по периметру строительной площадки.	42 дней	Пн 20.07.20	Вт 15.09.20	ООО "СтройМонтажСервис"
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
3	02_00_ Демонтаж ангара	25 дней	Вт 29.09.20	Пн 02.11.20	ООО "Региональные строительные технологии"
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 05.10.20	Ср 07.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Ср 07.10.20	Вт 27.10.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 27.10.20	Пн 02.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 02.11.20	Пн 09.11.20	
4	02_00_ Устройство временной дороги и забора	39 дней	Пт 23.10.20	Вт 01.12.20	ИП Близин В.В.
	подготовка конкурсной документации	6 дней	Пт 23.10.20	Чт 29.10.20	
	согласование списка претендентов	4 дней	Чт 29.10.20	Пн 02.11.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	18 дней	Пн 02.11.20	Пт 20.11.20	
	подготовка и подписание договора	6 дней	Пт 20.11.20	Чт 26.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 26.11.20	Вт 01.12.20	
5	21_00_ Временное электроснабжение строительной площадки (500 кВт).	28 дней	Чт 10.09.20	Пн 19.10.20	ИП Ляпустина А.Н.
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 10.09.20	Ср 16.09.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 16.09.20	Пт 18.09.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 18.09.20	Чт 15.10.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Чт 15.10.20	Пн 19.10.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 19.10.20	Пт 23.10.20	
6	04_00, 05_00, 06_00 Первый дом С-1. Подрядчик на работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, свайное поле, фундаменты, ж/б монолитные конструкции ниже отм. 0.000, гидро- и теплоизоляция, обратная засыпка)	35 дней	Пн 05.10.20	Пн 23.11.20	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 05.10.20	Пт 16.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 16.10.20	Вт 20.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	40 дней	Вт 20.10.20	Пт 30.11.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 01.12.20	Пн 07.12.20	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Пн 08.12.20	Вт 14.12.20	
7	06_00, 07_10, 12_10 06_00 Каркас, 07_10_ Кладка, 12_10_ Кровля зданий	60 дней	Вт 14.01.21	Пт 12.03.21	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 14.01.21	Вт 21.01.21	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 22.01.21	Пт 26.01.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Ср 27.01.21	Пт 10.02.21	
	подготовка и подписание договора	10 дней	Пт 10.02.21	Пт 22.02.21	
	мобилизация для выполнения работ	20 дней	Пт 22.02.21	Чт 12.03.21	
8	08_00_ Устройство фасадов	82 дней	Пн 10.01.22	Вт 03.05.22	ООО АБСК-Изоляционные системы
	подготовка конкурсной документации	8 дней	Пн 10.01.22	Ср 19.01.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 19.01.22	Пт 21.01.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 21.01.22	Чт 17.02.22	
	подготовка и подписание договора	10 дней	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22	
	поставка материалов и мобилизация для выполнения работ	45 дней	Ср 02.03.22	Вт 03.05.22	
9	10_00_ Остекление ПВХ	45 дней	Пт 13.08.21	Чт 14.10.21	ООО Оконные системы ТДС
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 13.08.21	Ср 25.08.21	
	согласование списка претендентов	4 дней	Ср 25.08.21	Пн 30.08.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 30.09.21	Ср 27.10.21	
	подготовка и подписание договора	10 дней	Пн 27.09.21	Пт 08.10.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 08.10.21	Чт 14.10.21	
10	11_00_ Остекление балконов и лоджий	52 дня	Пн 18.04.22	Вт 28.06.22	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 18.04.22	Чт 28.04.22	
	согласование списка претендентов	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	

	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 06.05.22	Чт 02.06.22	
	подготовка и подписания договора	15 дней	Чт 02.06.22	Ср 22.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 22.06.22	Вт 28.06.22	
11	13_10_13_31_ 13_10_ВК, 13_31_Отопление , водоснабжение и канализация	69 дней	Вт 13.07.21	Чт 14.10.21	ООО Акватехник
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Вт 13.07.21	Пт 23.07.21	
	согласование списка претендентов	7 дней	Пт 23.07.21	Пн 02.08.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	40 дней	Пн 02.08.21	Чт 23.09.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Чт 23.09.21	Ср 06.10.21	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Ср 06.10.21	Чт 14.10.21	
12	13_20_ 13_20 БИТП	96 дней	Пн 27.12.21	Пн 09.05.22	
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Пн 27.12.21	Ср 29.12.21	
	согласование списка претендентов	2 дней	Ср 29.12.21	Чт 30.12.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	30 дней	Пн 27.12.21	Пт 04.02.22	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Пт 04.02.22	Вт 22.02.22	
	поставка и мобилизация для выполнения работ	55 дней	Вт 22.02.22	Пн 09.05.22	
13	13_32_ 13_32 Вентиляция	69 дней	Вт 13.07.21	Чт 14.10.21	ООО Альфа-Проект
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Вт 13.07.21	Пт 23.07.21	
	согласование списка претендентов	7 дней	Пт 23.07.21	Пн 02.08.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	40 дней	Пн 02.08.21	Чт 23.09.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Чт 23.09.21	Ср 06.10.21	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Ср 06.10.21	Чт 14.10.21	
14	13_40_ 13_40 ЭО	45 дней	Пт 13.08.21	Чт 14.10.21	ООО СтройтанDEM
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 13.08.21	Ср 25.08.21	
	согласование списка претендентов	4 дней	Ср 25.08.21	Пн 30.08.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 30.09.21	Ср 27.10.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пн 27.09.21	Пт 08.10.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 08.10.21	Чт 14.10.21	
15	13_50_ 13_50 СС	45 дней	Пт 13.08.21	Чт 14.10.21	ООО Пожстройзащита
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 13.08.21	Ср 25.08.21	
	согласование списка претендентов	4 дней	Ср 25.08.21	Пн 30.08.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 30.09.21	Ср 27.10.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пн 27.09.21	Пт 08.10.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пт 08.10.21	Чт 14.10.21	
16	14_20_14_10_ 14_20 Квартирные двери 14_10 Технические двери	81 дней	30 дней	Ср 30.03.22	
	подготовка конкурсной документации	5 дней	3 дней	Ср 30.03.22	
	согласование списка претендентов	7 дней	3 дней	Пт 01.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	15 дней	Вт 05.04.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	8 дней	Пн 25.04.22	
	изготовление и мобилизация для выполнения работ	50 дней	5 дней	Ср 04.05.22	
17	15_20_ 15_20 Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)	36 дней	Пн 14.03.22	Пн 02.05.22	
	подготовка конкурсной документации	6 дней	Пн 14.03.22	Пн 21.03.22	
	согласование списка претендентов	2 дней	Пн 21.03.22	Вт 22.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 22.03.22	Пн 18.04.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Пн 18.04.22	Ср 27.04.22	
	мобилизация для выполнения работ	4 дней	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22	
18	15_20_ 15_20 Базовые отделочные работы квартир и мест общего пользования. Перегородки из ГКЛ	53 дней	Пт 26.11.21	Вт 08.02.22	ООО СпецАвтоСервис
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Пт 26.11.21	Пн 06.12.21	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 26.11.21	Вт 30.11.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	35 дней	Вт 30.11.21	Пн 17.01.22	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Пн 17.01.22	Ср 02.02.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 02.02.22	Вт 08.02.22	
19	16_00_ 16_00 НЭО	60 дней	Пн 11.04.22	Пт 01.07.22	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 11.04.22	Чт 21.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 21.04.22	Пн 25.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пн 25.04.22	Пт 20.05.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Пт 20.05.22	Ср 01.06.22	
	поставка оборудования и мобилизация для выполнения работ	23 дней	Ср 01.06.22	Пт 01.07.22	
20	18_00_ 18_00 Наружные сети	33 дней	Пн 01.11.21	Ср 15.12.21	ООО СК Альфа Строй
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Пн 01.11.21	Вт 09.11.21	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 09.11.21	Чт 11.11.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Чт 11.11.21	Ср 01.12.21	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Ср 01.12.21	Чт 09.12.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 09.12.21	Ср 15.12.21	
21	20_00_ 20_00 Благоустройство территории	41 дней	Пт 20.05.22	Пт 15.07.22	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 20.05.22	Ср 01.06.22	
	согласование списка претендентов	2 дней	Ср 01.06.22	Чт 02.06.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 02.06.22	Ср 29.06.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 29.06.22	Пн 11.07.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.07.22	Пт 15.07.22	
22	20_00_ 20_00 МАФ	75 дней	Пн 21.03.22	Пт 01.07.22	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Пн 21.03.22	Вт 29.03.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 29.03.22	Чт 31.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 31.03.22	Ср 27.04.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 27.04.22	Пн 09.05.22	
	изготовление и мобилизация для выполнения работ	40 дней	Пн 09.05.22	Пт 01.07.22	
23	09_10_ 09_10 Лифты	30 дней	Чт 14.10.21	Ср 24.11.21	OTIS
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Чт 14.10.21	Пн 18.10.21	
	согласование списка претендентов	2 дней	Пн 18.10.21	Вт 19.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Вт 19.10.21	Пт 05.11.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пт 05.11.21	Чт 18.11.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 18.11.21	Ср 24.11.21	
24	Поставка бетона	30 дней	Чт 14.10.21	Ср 24.11.21	
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Чт 14.10.21	Пн 18.10.21	
	согласование списка претендентов	2 дней	Пн 18.10.21	Вт 19.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Вт 19.10.21	Пт 05.11.21	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пт 05.11.21	Чт 18.11.21	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 18.11.21	Ср 24.11.21	