

Дата актуализации					01.04.2022
<b>Объект:</b> Жилой комплекс "СитиЛайф" С2					
<b>Характеристика объекта :</b>					
Количество жилых домов: 1 шт.					
Продаваемая площадь квартир (без летних помещений): 10837 м2					
Количество квартир: 216 шт.					
Коммерческие помещения : 414 м2					
Этажность жилых домов: 25 эт.					
Количество паркингов: 0 шт.					
Количество машиномест в паркингах : 0 шт.					
Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность	Начало	Окончание	
1	<b>21_00</b> <b>21_00_ Наружное Видеонаблюдение строительной площадки</b>	<b>28 дней</b>	<b>Пн 20.07.20</b>	<b>Ср 26.08.20</b>	<b>ООО "Айтура"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
2	<b>21_00</b> <b>21_00_ Наружное временное освещение по периметру строительной площадки.</b>	<b>42 дней</b>	<b>Пн 20.07.20</b>	<b>Вт 15.09.20</b>	<b>ООО "СтройМонтажСервис"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
3	<b>02_00_</b> <b>02_00_ Демонтаж ангара</b>	<b>25 дней</b>	<b>Вт 29.09.20</b>	<b>Пн 02.11.20</b>	<b>ООО "Региональные строительные технологии"</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 05.10.20	Ср 07.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Ср 07.10.20	Вт 27.10.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 27.10.20	Пн 02.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 02.11.20	Пн 09.11.20	01.12.2020 окончание работ (1 шт)
4	<b>02_00_</b> <b>02_00_ Устройство временной дороги и забора</b>	<b>39 дней</b>	<b>Пт 23.10.20</b>	<b>Вт 01.12.20</b>	<b>ИП Близин В.В.</b>
	подготовка конкурсной документации	6 дней	Пт 23.10.20	Чт 29.10.20	
	согласование списка претендентов	4 дней	Чт 29.10.20	Пн 02.11.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	18 дней	Пн 02.11.20	Пт 20.11.20	
	подготовка и подписание договора	6 дней	Пт 20.11.20	Чт 26.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 26.11.20	Вт 01.12.20	
5	<b>21_00_</b> <b>21_00_ Временное электроснабжение строительной площадки (500 кВт).</b>	<b>28 дней</b>	<b>Чт 10.09.20</b>	<b>Пн 19.10.20</b>	<b>ИП Ляпустина А.Н.</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 10.09.20	Ср 16.09.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 16.09.20	Пт 18.09.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 18.09.20	Чт 15.10.20	
	подготовка и подписание договора	3 дней	Чт 15.10.20	Пн 19.10.20	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 19.10.20	Пт 23.10.20	
6	<b>04_00, 05_00, 06_00</b> <b>04_00, 05_00, 06_00_ Подрядчик на работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, свайное поле, фундаменты, ж/б монолитные конструкции ниже отм. 0.000, гидро- и теплоизоляция, обратная засыпка)</b>	<b>35 дней</b>	<b>Пн 05.10.20</b>	<b>Пн 23.11.20</b>	<b>ООО "СимСтройГрупп"</b>
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 05.10.20	Пт 16.10.20	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 16.10.20	Вт 20.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	40 дней	Вт 20.10.20	Пт 30.11.20	
	подготовка и подписание договора	5 дней	Вт 01.12.20	Пн 07.12.20	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Пн 08.12.20	Вт 14.12.20	
7	<b>06_00, 07_10, 12_10</b> <b>06_00_ Каркас, 07_10_ Кладка, 12_10_ Кровля зданий</b>	<b>20 дней</b>	<b>Ср 30.06.21</b>	<b>Вт 27.07.21</b>	<b>ООО "СимСтройГрупп"</b>
	подготовка конкурсной документации	4 дней	Ср 30.06.21	Пн 05.07.21	
	согласование списка претендентов	4 дней	Пн 05.07.21	Чт 08.07.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	9 дней	Пн 12.07.21	Чт 22.07.21	
	подготовка и подписания договора	6 дней	Пн 19.07.21	Пн 26.07.21	
	мобилизация для выполнения работ	2 дней	Пн 26.07.21	Вт 27.07.21	
8	<b>08_00_</b> <b>08_00_ Устройство фасадов</b>	<b>82 дней</b>	<b>Пн 10.01.22</b>	<b>Вт 03.05.22</b>	<b>ООО АБСК-Изоляционные Системы</b>
	подготовка конкурсной документации	8 дней	Пн 10.01.22	Ср 19.01.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 19.01.22	Пт 21.01.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 21.01.22	Чт 17.02.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22	
	поставка материалов и мобилизация для выполнения работ	45 дней	Ср 02.03.22	Вт 03.05.22	
9	<b>10_00_</b> <b>10_00_ Остекление ПВХ</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	

10	<b>11_00_</b>	<b>11_00_Остекление балконов и лоджий</b>	<b>52 дня</b>	<b>Пн 18.04.22</b>	<b>Вт 28.06.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 18.04.22	Чт 28.04.22	
		согласование списка претендентов	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 06.05.22	Чт 02.06.22	
		подготовка и подписания договора	15 дней	Чт 02.06.22	Ср 22.06.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Ср 22.06.22	Вт 28.06.22	
11	<b>13_10, 13_31_</b>	<b>13_10_ВК, 13_31_Отопление, водоснабжение и канализация</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
12	<b>13_20_</b>	<b>13_20_БИТП</b>	<b>96 дней</b>	<b>Пн 27.12.21</b>	<b>Пн 09.05.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	3 дней	Пн 27.12.21	Ср 29.12.21	
		согласование списка претендентов	2 дней	Ср 29.12.21	Чт 30.12.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	30 дней	Пн 27.12.21	Пт 04.02.22	
		подготовка и подписания договора	13 дней	Пт 04.02.22	Вт 22.02.22	
		поставка и мобилизация для выполнения работ	55 дней	Вт 22.02.22	Пн 09.05.22	
13	<b>13_32_</b>	<b>13_32_Вентиляция</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
14	<b>13_40_</b>	<b>13_40_ЭО</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
15	<b>13_50_</b>	<b>13_50_СС</b>	<b>132 дней</b>	<b>Ср 13.10.21</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	5 дней	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116 дней	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
16	<b>15_20_</b>	<b>Базовые отделочные работы квартир и мест общего пользования. Перегородки из ГКЛ</b>	<b>33 дней</b>	<b>Пн 01.11.21</b>	<b>Ср 15.12.21</b>	<b>ООО СпецАвтоСервис</b>
		подготовка конкурсной документации	7 дней	Пн 01.11.21	Вт 09.11.21	
		согласование списка претендентов	3 дней	Вт 09.11.21	Чт 11.11.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Чт 11.11.21	Ср 01.12.21	
		подготовка и подписания договора	7 дней	Ср 01.12.21	Чт 09.12.21	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 09.12.21	Ср 15.12.21	
17	<b>15_20_</b>	<b>15_20_Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)</b>	<b>36 дней</b>	<b>Пн 14.03.22</b>	<b>Пн 02.05.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	6 дней	Пн 14.03.22	Пн 21.03.22	
		согласование списка претендентов	2 дней	Пн 21.03.22	Вт 22.03.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Вт 22.03.22	Пн 18.04.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	Пн 18.04.22	Ср 27.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	4 дней	Ср 27.04.22	Пн 02.05.22	
18	<b>14_20_ 14_10_</b>	<b>14_20_Квартирные двери 14_10_Технические двери</b>	<b>81 дней</b>	<b>30 дней</b>	<b>Ср 30.03.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	5 дней	3 дня	Ср 30.03.22	
		согласование списка претендентов	7 дней	3 дня	Пт 01.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	15 дней	Вт 05.04.22	
		подготовка и подписания договора	8 дней	8 дней	Пн 25.04.22	
		изготовление и мобилизация для выполнения работ	50 дней	5 дней	Ср 04.05.22	
19	<b>16_00_</b>	<b>16_00_НЭО</b>	<b>60 дней</b>	<b>Пн 11.04.22</b>	<b>Пт 01.07.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 11.04.22	Чт 21.04.22	
		согласование списка претендентов	3 дня	Чт 21.04.22	Пн 25.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пн 25.04.22	Пт 20.05.22	
		подготовка и подписания договора	9 дней	Пт 20.05.22	Ср 01.06.22	
		поставка оборудования и мобилизация для выполнения работ	23 дня	Ср 01.06.22	Пт 01.07.22	
20	<b>20_00_</b>	<b>20_00_Благоустройство территории</b>	<b>41 дней</b>	<b>Пт 20.05.22</b>	<b>Пт 15.07.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 20.05.22	Ср 01.06.22	
		согласование списка претендентов	2 дня	Ср 01.06.22	Чт 02.06.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 02.06.22	Ср 29.06.22	
		подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 29.06.22	Пн 11.07.22	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 11.07.22	Пт 15.07.22	
21	<b>09_10_</b>	<b>09_10_Монтаж лифтов</b>	<b>100 дней</b>	<b>Вт 17.05.22</b>	<b>Пн 03.10.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	7 дней	Вт 17.05.22	Ср 25.05.22	
		согласование списка претендентов	3 дня	Ср 25.05.22	Пт 27.05.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	30 дней	Пт 27.05.22	Чт 07.07.22	
		подготовка и подписания договора	14 дней	Чт 07.07.22	Вт 26.07.22	
		мобилизация для выполнения работ	50 дней	Вт 26.07.22	Пн 03.10.22	
22	<b>20_00_</b>	<b>20_00_МАФ</b>	<b>75 дней</b>	<b>Пн 21.03.22</b>	<b>Пт 01.07.22</b>	
		подготовка конкурсной документации	7 дней	Пн 21.03.22	Вт 29.03.22	
		согласование списка претендентов	3 дня	Вт 29.03.22	Чт 31.03.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 31.03.22	Ср 27.04.22	
		подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 27.04.22	Пн 09.05.22	
		изготовление и мобилизация для выполнения работ	40 дней	Пн 09.05.22	Пт 01.07.22	
23		<b>Поставка бетона</b>	<b>30 дней</b>	<b>Чт 14.10.21</b>	<b>Ср 24.11.21</b>	
		подготовка конкурсной документации	3 дня	Чт 14.10.21	Пн 18.10.21	
		согласование списка претендентов	2 дня	Пн 18.10.21	Вт 19.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	14 дней	Вт 19.10.21	Пт 05.11.21	
		подготовка и подписания договора	10 дней	Пт 05.11.21	Чт 18.11.21	
		мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 18.11.21	Ср 24.11.21	