

Дата актуализации

07.04.2022

**Объект:**

Жилой комплекс «Финский Залив», расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Судоремонтная

**Характеристика объекта ГП-1:**

Количество секций:	1	шт.
Продаваемая площадь квартир без балконов:	3 286,00	м2
Количество квартир :	69	шт.
Кладовые:	34	шт.
Коммерческие помещения :	43,7	м2
Этажность :	10	эт.



Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность	Начало	Окончание	
	<b>Строительство объекта №RU</b>				
<b>01_00</b>	<b>ПОС</b>	<b>21 дней</b>	<b>Пн 20.12.21</b>	<b>Пн 17.01.22</b>	<b>ИП Близин В</b>
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Пн 20.12.21	Ср 22.12.21	
	согласование списка претендентов	1 день	Ср 22.12.21	Ср 22.12.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	12 дней	Ср 22.12.21	Чт 06.01.22	
	подготовка и подписания договора	6 дней	Чт 06.01.22	Чт 13.01.22	
	мобилизация для выполнения работ	3 дней	Чт 13.01.22	Пн 17.01.22	
<b>05_00, 06_00</b>	<b>Работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, плита, цоколь, гидроизоляция)</b>	<b>45 дней</b>	<b>Ср 29.12.21</b>	<b>Вт 01.03.22</b>	<b>ООО БИЛД</b>
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Ср 29.12.21	Пт 31.12.21	
	согласование списка претендентов	11 дней	Пт 31.12.21	Пт 14.01.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 14.01.22	Чт 10.02.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Чт 10.02.22	Пт 25.02.22	
	мобилизация для выполнения работ	3 дней	Пт 25.02.22	Вт 01.03.22	
<b>06_00, 07_10, 07_20 12_10</b>	<b>Каркас, Кладка, Металлоконструкции, Кровля зданий</b>	<b>53 дней</b>	<b>Пт 18.02.22</b>	<b>Вт 03.05.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	14 дней	Пт 18.02.22	Ср 09.03.22	
	согласование списка претендентов	10 дней	Чт 10.03.22	Ср 23.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	13 дней	Чт 24.03.22	Пн 11.04.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Вт 12.04.22	Чт 21.04.22	
	мобилизация для выполнения работ	8 дней	Пт 22.04.22	Вт 03.05.22	
<b>08_00</b>	<b>Устройство фасадов</b>	<b>77 дней</b>	<b>Пт 10.06.22</b>	<b>Пн 26.09.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	7 дней	Пт 10.06.22	Пн 20.06.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 20.06.22	Ср 22.06.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	29 дней	Ср 22.06.22	Пн 01.08.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Пн 01.08.22	Вт 16.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	30 дней	Вт 16.08.22	Пн 26.09.22	
<b>09_10</b>	<b>Поставка лифтов</b>	<b>122 дней</b>	<b>Ср 02.03.22</b>	<b>Чт 18.08.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Ср 02.03.22	Вт 15.03.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 15.03.22	Чт 17.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Чт 17.03.22	Ср 20.04.22	
	подготовка и подписания договора	28 дней	Ср 20.04.22	Пт 27.05.22	
	изготовление поставка оборудования	60 дней	Пт 27.05.22	Чт 18.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пн 01.08.22	Чт 18.08.22	
<b>10_00</b>	<b>Остекление ПВХ</b>	<b>66 дней</b>	<b>Чт 24.03.22</b>	<b>Чт 23.06.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 24.03.22	Ср 30.03.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 30.03.22	Пт 01.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 01.04.22	Чт 28.04.22	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Чт 28.04.22	Пт 06.05.22	
	изготовление поставка оборудования и мобилизация	35 дней	Пт 06.05.22	Чт 23.06.22	
<b>11_00</b>	<b>Остекление балконов и лоджий</b>	<b>80 дней</b>	<b>Чт 04.08.22</b>	<b>Ср 23.11.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Чт 04.08.22	Ср 17.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 17.08.22	Пт 19.08.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Пт 19.08.22	Чт 22.09.22	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Чт 22.09.22	Пн 10.10.22	
	изготовление и поставка	20 дней	Пн 10.10.22	Пт 04.11.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пт 04.11.22	Ср 23.11.22	
<b>13_10, 13_31</b>	<b>ВК, Отопление</b>	<b>55 дней</b>	<b>Пн 04.04.22</b>	<b>Пт 17.06.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Пн 04.04.22	Пт 15.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 15.04.22	Вт 19.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Вт 19.04.22	Пн 23.05.22	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Пн 23.05.22	Ср 08.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	8 дней	Ср 08.06.22	Пт 17.06.22	
<b>13_20</b>	<b>БТП</b>	<b>85 дней</b>	<b>Вт 15.02.22</b>	<b>Пн 13.06.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Вт 15.02.22	Пн 28.02.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 28.02.22	Ср 02.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Ср 02.03.22	Вт 05.04.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Вт 05.04.22	Пт 22.04.22	
	поставка оборудования	24 дней	Пт 22.04.22	Ср 25.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Ср 25.05.22	Пн 13.06.22	

<b>13_32</b>	<b>Вентиляция</b>	<b>56 дней</b>	<b>Пт 13.05.22</b>	<b>Пт 29.07.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 13.05.22	Ср 25.05.22	
	согласование списка претендентов	4 дней	Ср 25.05.22	Пн 30.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	23 дней	Пн 30.05.22	Ср 29.06.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Ср 29.06.22	Вт 12.07.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Вт 12.07.22	Пт 29.07.22	
<b>13_40</b>	<b>ЭО</b>	<b>51 дней</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	<b>Чт 23.06.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 14.04.22	Ср 20.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 20.04.22	Пт 22.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	24 дней	Пт 22.04.22	Ср 25.05.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Ср 25.05.22	Пн 06.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пн 06.06.22	Чт 23.06.22	
<b>13_50</b>	<b>СС</b>	<b>65 дней</b>	<b>Пт 15.04.22</b>	<b>Чт 14.07.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Пт 15.04.22	Чт 28.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 28.04.22	Пн 02.05.22	
	предквалификация	28 дней	Пн 02.05.22	Ср 08.06.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Ср 08.06.22	Пн 27.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пн 27.06.22	Чт 14.07.22	
<b>14_20, 14_10</b>	<b>Квартирные двери, Технические двери</b>	<b>110 дней</b>	<b>Чт 21.07.22</b>	<b>Ср 21.12.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Чт 21.07.22	Вт 02.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Вт 02.08.22	Чт 04.08.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Чт 04.08.22	Ср 07.09.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Ср 07.09.22	Пн 26.09.22	
	поставка оборудования	50 дней	Пн 26.09.22	Пт 02.12.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пт 02.12.22	Ср 21.12.22	
<b>15_30</b>	<b>Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)</b>	<b>59 дней</b>	<b>Вт 23.08.22</b>	<b>Пт 11.11.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Вт 23.08.22	Пт 02.09.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 02.09.22	Вт 06.09.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	23 дней	Вт 06.09.22	Чт 06.10.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Чт 06.10.22	Вт 25.10.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Вт 25.10.22	Пт 11.11.22	
<b>16_00</b>	<b>НЭО</b>	<b>55 дней</b>	<b>Пн 23.01.23</b>	<b>Пт 07.04.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 23.01.23	Чт 02.02.23	
	согласование списка претендентов	7 дней	Чт 02.02.23	Пт 10.02.23	
	предквалификация, конкурсная процедура	25 дней	Пт 10.02.23	Чт 16.03.23	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Чт 16.03.23	Пн 03.04.23	
	мобилизация для выполнения работ	12 дней	Пн 03.04.23	Вт 18.04.23	
<b>18_00</b>	<b>НВК</b>	<b>57 дней</b>	<b>Чт 28.04.22</b>	<b>Пт 15.07.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	11 дней	Чт 28.04.22	Чт 12.05.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 12.05.22	Пн 16.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	28 дней	Пн 16.05.22	Ср 22.06.22	
	подготовка и подписания договора	13 дней	Ср 22.06.22	Пт 08.07.22	
	мобилизация для выполнения работ	6 дней	Пт 08.07.22	Пт 15.07.22	
<b>19_00, 19_10</b>	<b>НГС, Крышная газовая котельная</b>	<b>93 дней</b>	<b>Чт 14.04.22</b>	<b>Пн 22.08.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	8 дней	Пн 04.04.22	Ср 13.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 13.04.22	Пт 15.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 15.04.22	Чт 12.05.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Чт 12.05.22	Вт 31.05.22	
	исзотовление, доставка	160 дней	Вт 31.05.22	Пн 09.01.23	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Ср 07.09.22	Пн 26.09.22	
<b>20_00</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>61 дней</b>	<b>Пн 09.01.23</b>	<b>Пн 03.04.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 09.01.23	Чт 19.01.23	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 19.01.23	Пн 23.01.23	
	предквалификация, конкурсная процедура	29 дней	Пн 23.01.23	Чт 02.03.23	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Чт 02.03.23	Пт 17.03.23	
	мобилизация для выполнения работ	12 дней	Пт 17.03.23	Пн 03.04.23	
<b>20_10</b>	<b>МАФ</b>	<b>43 дней</b>	<b>Пн 14.11.22</b>	<b>Ср 11.01.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 14.11.22	Чт 24.11.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 24.11.22	Пн 28.11.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	28 дней	Пн 28.11.22	Ср 04.01.23	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Ср 04.01.23	Чт 19.01.23	
	исзотовление, доставка и мобилизация	80 дней	Чт 19.01.23	Ср 10.05.23	